


প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	জরুরি পানি সরবরাহ প্রকল্প				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা মহানগরীতে ক্রমবর্ধিষ্ণু পানির চাহিদার বিপরীতে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ৪৪৭ এমএলডি পানি সরবরাহ করণ।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			৭৩২৩২.০০	৭৩২৩২.০০	০.০০	০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জানুয়ারী, ২০২০ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং	
			সংশোধিত:	-		-	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		-	০৩.০৩.২০২০ ইং	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	২০০০০.০০	২০০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১০০০০.০০	১০০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৮৩৪০.০০	৮৩৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	২২৮৬৭.০০	২২৮৬৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	২১২০৭.০০	২১২০৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	:	৫৪.২০%	৪১.৭০%	
					৪১.৫৯%	২৮.৯৬%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব প্রকৌশলী মোঃ নূরুল ইসলাম				
১১.	টেলিফোন নং	:	০১৭৭৭৭৫২৮১৮				

  
 ০১.০৩.২২  
 সাইফুল ইসলাম  
 গবেষণা সহকারী  
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 ঢাকা ওয়াসা

