

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : অক্টোবর, ২০২০ খ্রি:।

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------------|-----------------|----------------------|
| ১. | প্রকল্পের নাম | : | ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং খাল উন্নয়ন প্রকল্প | | | |
| ২. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহে বর্ষা মৌসুমে জলজট সৃষ্টি হয়ে যানবাহন ও মানুষের চলাচল যাতে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হল এলাকায় বসবাসরত মানুষের পানিবাহিত স্বাস্থ্যঝুঁকি লাঘব, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সর্বোপরি মহানগরীর স্বাস্থ্যসম্মত গুরুত্বপূর্ণ ৫ (পাঁচ) টি খালের ভূমি অধিগ্রহণ করে খালগুলি খননের মাধ্যমে গভীরতা ও প্রসঙ্গতা বৃদ্ধি করণ, যাতে বর্ষা মৌসুমে নগরীর অভ্যন্তরের বৃষ্টি ও গৃহস্থলী বর্জ্য পানি সহজেই খাল দিয়ে নদীতে নিষ্কাশিত হতে পারে। বর্ষাকালে অতি বৃষ্টির সময় পানির প্রবাহ স্বাভাবিক রেখে মহানগরীর জলজট/জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও মহানগরবাসীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত, পরিবেশবান্ধব, টেকসই বসবাস নিশ্চিত করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা মহানগরীর ৩০ লক্ষাধিক লোক জলজট/জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং তাদের জীবনযাপনের মান উন্নয়ন হবে। | | | |
| ৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | : | মোট | জিওবি | ঢাকা ওয়াসা অংশ | প্রকল্প সাহায্য |
| | | | ৫৫০৫০.০০ | ৫৫০৫০.০০ | - | ০.০০ |
| ৪. | বাস্তবায়নকাল | : | মূল: | জুলাই, ২০১৮ | - | ডিসেম্বর, ২০২০ |
| | | | সংশোধিত: | | | |
| ৫. | অনুমোদন পর্যায় | : | মূল | পিইসি | | একনেক |
| | | | অনুমোদিত | ১৯.০২.২০১৮ | | ২২.০৫.২০১৮ |
| ৬. | উন্নয়ন সহযোগি | : | | | প্রকল্প সাহায্য | আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট |
| ৭. | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট | জিওবি | মোট | টাকাংশ |
| ক. | চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ | : | ৮০০০.০০ | ৮০০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| খ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ | : | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| গ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | : | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ | : | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | : | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৯. | অগ্রগতি (%) | : | | | বাস্তব | আর্থিক |
| | | | চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত | | ৩৪.২১% | ২৫% |
| | | | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত | | ২৯.৩৭% | ১৮.১৭% |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক | : | জনাব শওকত মাহমুদ | | | |
| ১১. | টেলিফোন নং | : | ০১৮১৯১৪৬৫৫ | | | |

Bay

LMU