

**প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

প্রতিবেদন কাল : সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি:।

|     |   |   |  |              |                 |                 |                      |
|-----|---|---|--|--------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ১.  | প্রকল্পের নাম   | : | হাজারীবাগ, বাইশটেকী, কুর্মিটোলা, মাভা ও বেগুনবাড়ী খালে ভূমি অধিগ্রহণ এবং খনন/পুন:খনন প্রকল্প। (সংশোধিত-২)   |              |                 |                 |                      |
| ২.  | প্রকল্পের উদ্দেশ্য  | : | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ ৫ (পাঁচ) টি খালের ভূমি অধিগ্রহণ করে খালগুলি খননের মাধ্যমে গভীরতা ও প্রসঙ্গতা বৃদ্ধি করণ, যাতে বর্ষা মৌসুমে নগরীর অভ্যন্তরের বৃষ্টি ও গৃহস্থলী বর্জ্য পানি সহজেই খাল দিয়ে নদীতে নিষ্কাশিত হতে পারে। বর্ষাকালে অতি বৃষ্টির সময় পানির প্রবাহ স্বাভাবিক রেখে মহানগরীর জলজট/জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও মহানগরবাসীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত, পরিবেশরক্ষণ, টেকসই বসবাস নিশ্চিত করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা মহানগরীর ৩০ লক্ষাধিক লোক জলজট/জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং তাদের জীবনযাপনের মান উন্নয়ন হবে। |              |                 |                 |                      |
| ৩.  | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)  | : | মোট  | জিওবি        | ঢাকা ওয়াসা অংশ | প্রকল্প সাহায্য |                      |
|     |   |   | ৬৪৫৫১.৩২.  | ৬৪৫৫১.৩২     | -               | ০.০০            |                      |
| ৪.  | বাস্তবায়নকাল   | : | মূল:   | এপ্রিল, ২০১৮ | -               | ডিসেম্বর, ২০১৯  |                      |
|     |   |   | সংশোধিত-২:   | এপ্রিল, ২০১৮ |                 | ডিসেম্বর, ২০২২  |                      |
| ৫.  | অনুমোদন পর্যায়   | : | মূল  |              | পিইসি           | একনেক           |                      |
|     |   |   | অনুমোদিত   |              | ০১.১১.২০১৭      | ০৩.০৪.২০১৮      |                      |
| ৬.  | উন্নয়ন সহযোগি  | : |  |              |                 |                 |                      |
| ৭.  | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট  | জিওবি        | প্রকল্প সাহায্য |                 | আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট |
|     |   |   |  |              | মোট             | টাকাংশ          |                      |
| ক.  | চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ  | : | ১.০০   | ১.০০         | ০.০০            | ০.০০            | ০.০০                 |
| খ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ                         | : | ০.০০   | ০.০০         | ০.০০            | ০.০০            | ০.০০                 |
| গ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়                                | : | ০.০০   | ০.০০         | ০.০০            | ০.০০            | ০.০০                 |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ              | : | ০.০০   | ০.০০         | ০.০০            | ০.০০            | ০.০০                 |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়                     | : | ০.০০   | ০.০০         | ০.০০            | ০.০০            | ০.০০                 |
| ৯.  | অগ্রগতি (%)   | : | চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত  |              | বাস্তব          | আর্থিক          |                      |
|     |   |   | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত  |              | ০.০০%           | ০.০০%           |                      |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক   | : | জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াসেত  |              |                 |                 |                      |
| ১১. | টেলিফোন নং  | : | ০১৬১৯০০১০৭৮  |              |                 |                 |                      |

নোট: নোট: গত ডিসেম্বর, ২০২০ ইং ঢাকা ওয়াসার ড্রেনেজ সংক্রান্ত কার্যক্রম ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর ও দক্ষিণ) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ফলত: ঢাকা ওয়াসা থেকে হাজারীবাগ, বাইশটেকী, কুর্মিটোলা, মাভা ও বেগুনবাড়ী খালে ভূমি অধিগ্রহণ এবং খনন/পুন:খনন প্রকল্পটি আর বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না।

সাইফুল ইসলাম  
গবেষণা সহকারী  
মোঃ মোকলেছুর রহমান সঞ্জয় চন্দ্র শালুকদার  
সহকারি প্রধান (পরিকল্পনা)  
পরিকল্পনা ও প্রকল্প পরিচালনা বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।