

**প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

প্রতিবেদন কাল : অক্টোবর, ২০২০ খ্রি:।

|     |   |   |   |               |                 |                 |             |
|-----|---|---|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| ১.  | প্রকল্পের নাম   | : | ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট।  |               |                 |                 |             |
| ২.  | প্রকল্পের উদ্দেশ্য  | : | ডু-উপরিস্থ ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়। |               |                 |                 |             |
| ৩.  | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)  | : | মোট   | জিওবি         | ঢাকা ওয়াসা অংশ | প্রকল্প সাহায্য |             |
|     |   |   | ৫২৪৮০৬.০০   | ১৭৩৮৭৭.০০     | ১০০০.০০         | ৩৪৯৯২৯.০০       |             |
| ৪.  | বাস্তবায়নকাল   | : | মূল:  | অক্টোবর, ২০১৩ | -               | জুন, ২০২২(প্রঃ) |             |
|     |   |   | সংশোধিত:  | -             | -               | -               |             |
| ৫.  | অনুমোদন পর্যায়   | : | মূল   | পিইসি         |                 | একনেক           |             |
|     |   |   | অনুমোদিত  | -             |                 | ১৯.০৯.২০১৩      |             |
| ৬.  | উন্নয়ন সহযোগি  | : | এডিবি   |               |                 |                 |             |
| ৭.  | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট   | জিওবি         | প্রকল্প সাহায্য |                 | আমদানী      |
|     |   |   |   |               | মোট             | টাকাংশ          | শুল্ক ও ডাট |
| ক.  | চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ  | : | ১৪০০০০.০০   | ২০০০০.০০      | ১২০০০০.০০       | ৪০০০০.০০        | ৫০০০.০০     |
| খ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ                         | : | ১০১৫৯.১০  | ৩৭৫০.০০       | ৬৪০৯.১০         | ২০০.০০          | -           |
| গ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়                                | : | ১০৮১১.৬৩  | ৩৭৮২.৩১       | ৭০২৯.৩২         | ২১৭.৪৮          | -           |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ              | : | ১৯৯৪৯৫.৩১   | ৪৭৯৪৬.৭৫      | ১৫১৫৪৮.৫৬       | ৫২০০৮.০১        | ৮০০০.০০     |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়                     | : | ১৯৭৫৯২.৭৪   | ৪৬৩৮৮.৪৩      | ১৫১২০৪.৩১       | ৫১৯৩৬.১৯        | ৭০৭৯.৮৮     |
| ৯.  | অগ্রগতি (%)   | : |   |               | বাস্তব          | আর্থিক          |             |
|     |   |   | চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত  | :             | ১৪.৪৭%          | ৭.৭২%           |             |
|     |   |   | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত   | :             | ৪২.৬০%          | ৩৭.৬৫%          |             |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক   | : | জনাব মোঃ মাহমুদুল ইসলাম   |               |                 |                 |             |
| ১১. | টেলিফোন নং  | : | +৮৮-০২-৪৭২১৫৩৩৫   |               |                 |                 |             |

*Bay*

*abm*

*প্রকল্প পরিচালক*