

**প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

প্রতিবেদন কাল : ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (সং-২)।						
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূ-উপরিষ্ক ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়।						
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য			
			মূল:	৫২৪৮০৬.০০	১৭৩৮৭৭.০০	১০০০.০০	৩৪৯৯২৯.০০		
			সংশোধিত-১:	৮১৫১০৭.০০	২৬৯৩৭৮.২৫	১৪৬৪.৩৫	৫৪৪২৬৪.০১		
			সংশোধিত-২:	৮১৪৬৯৮.৯৭	২৬৩৫৪৯.০৮	২২০০.০০	৫৪৮৯৪৯.৮৯		
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং			
			সংশোধিত-১:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২২ ইং			
			সংশোধিত-২:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৪ ইং			
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক			
			অনুমোদিত		-	১৯.০৯.২০১৩			
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি						
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী		
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট		
			ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	৯৫০০০.০০	২৫০০০.০০	৭০০০০.০০	৩৫০০০.০০	১৫০০০.০০
			খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	৪৯৩৬৩.৯৪	২০০০০.০০	২৯৩৬৩.৯৪	৭৭১৫.৩৭	১৫০০০.০০
			গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	৪৭০২০.৯৯	৯৭৬৭.১৫	৩৭২৫৩.৮৪	১৫৬০৫.২৭	৫৮৩০.৮৯
			৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	৩৬৬৪০৫.৬৯	১২১১৮.৭৯	২৪৫২৮৬.৯০	৯৬০৬২.১৯	৩৫৬২৯.১৮
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৩৪২০০৬.৯৭	১০৩২৫৫.০২	২৩৮৭৫১.৯৫	৮৯৫২৭.২৪	২১৮৬৭.২২			
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক			
					৬২.৭৬%	৪৯.৫০%			
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপঞ্জিত		৫১.৩০%	৪১.৯৮%			
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব বাহরুল ইসলাম						
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৪৭২১৫৩৩৫						

সাইফুল ইসলাম  
 গবেষণা সহকারী  
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 ঢাকা ওয়াসা

*(Signature)*