

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন, ২০২৩ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (সং-২)।					
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূ-উপরিষ্কৃত ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়।					
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য		
			মূল:	৫২৪৮০৬.০০	১৭৩৮৭৭.০০	১০০০.০০	৩৪৯৯২৯.০০	
			সংশোধিত-১:	৮১৫১০৭.০০	২৬৯৩৭৮.২৫	১৪৬৪.৩৫	৫৪৪২৬৪.০১	
			সংশোধিত-২:	৮১৪৬৯৮.৯৭	২৬৩৫৪৯.০৮	২২০০.০০	৫৪৮৯৪৯.৮৯	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং		
			সংশোধিত-১:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২২ ইং		
			সংশোধিত-২:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৪ ইং		
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক		
			অনুমোদিত			১৯.০৯.২০১৩ সং-১: ২৪.০২.২০২১ সং-২: ০৯.০২.২০২২		
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী	
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট	
			ক.	১৪৭৩০২.০০	৫৭২১১.০০	৯০০৯১.০০	২৩৮৬১.০০	৩৫০০০.০০
			খ.	১৩৮৭৮২.৬০	৫৭২১১.০০	৮১৫৭১.৬০	১৭৩১৪.২২	৩৫০০০.০০
			গ.	১৩২৭৪৮.৫৬	৪৪৭৪৮.৬৬	৮৭৯৯৯.৯০	২৩৬১৯.২৯	২৭৯৭০.২২
			৮.ক	৫৬৩১৮৪.৪৬	২১৮৩২৯.৭৯	৩৪৪৮৫৪.৬৭	১২২৭৬৭.৮৭	৮১২১৮.৪৫
			৮.খ	৫৩৭৭৩৪.৪৪	১৯৮৫৪২.১৮	৩৩৯১৯২.২৬	১১৭৭৯৮.২৩	৭০০০৯.৫৫
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক		
					১০০.০০%	৯০.১২%		
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৭৪.৬৫%	৬৬.০০%		
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ					
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৫৫০১২৭৯৫					

Handwritten signature
26/07/2023

মাঃ ইমরুল হাসান
পরিবেশনা সহকারী
বকরানা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

Handwritten signature
29/7/23

মোঃ মোকলেছুর রহমান
পরিবেশনা কর্মকর্তা
পরিবর্তনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

Handwritten signature
29.07.2023

কাজী মোঃ মুনীরুল ইসলাম
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
পরিবর্তনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ