




প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: নভেম্বর, ২০২৩ খ্রি:

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| ১. | প্রকল্পের নাম | : | ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (সং-২)। | | | | |
| ২. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | ভূ-উপরিষ্ক ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়। | | | | |
| ৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | : | মোট | জিওবি | ঢাকা ওয়াসা অংশ | প্রকল্প ঋণ | |
| | | | মূল: | ৫২৪৮০৬.০০ | ১৭৩৮৭৭.০০ | ১০০০.০০ | ৩৪৯৯২৯.০০ |
| | | | সংশোধিত-১: | ৮১৫১০৭.০০ | ২৬৯৩৭৮.২৫ | ১৪৬৪.৩৫ | ৫৪৪২৬৪.০১ |
| | | | সংশোধিত-২: | ৮১৪৬৯৮.৯৭ | ২৬৩৫৪৯.০৮ | ২২০০.০০ | ৫৪৮৯৪৯.৮৯ |
| ৪. | বাস্তবায়নকাল | : | মূল: | অক্টোবর, ২০১৩ ইং | - | ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং | |
| | | | সংশোধিত-১: | অক্টোবর, ২০১৩ ইং | | জুন, ২০২২ ইং | |
| | | | সংশোধিত-২: | অক্টোবর, ২০১৩ ইং | | জুন, ২০২৪ ইং | |
| ৫. | অনুমোদন পর্যায় | : | মূল | পিইসি | একনেক | | |
| | | | অনুমোদিত | - | ১৯.০৯.২০১৩ | | |
| | | | | | সং-১: ২৪.০২.২০২১ | | |
| | | | | | সং-২: ০৯.০২.২০২২ | | |
| ৬. | উন্নয়ন সহযোগি | : | এডিবি | | | | |
| ৭. | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট | জিওবি | প্রকল্প ঋণ | আমদানী | |
| | | | | | মোট | টাকাংশ | শুধু ও ভ্যাট |
| ক. | চলতি অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ | : | ১৫৩৬৮০.০০ | ৫০০০০.০০ | ১০৩৬৮০.০০ | ৪৮৯৮২.০০ | ৩০০০০.০০ |
| খ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ | : | ৩৮২১২.৪৯ | ২০০০০.০০ | ১৮২১২.৪৯ | ২৫০৭.১৩ | ১৫০০০.০০ |
| গ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | : | ২১৮০৭.৬৪ | ৪৪২০.৯৮ | ১৭৩৮৬.৬৬ | ১৬৮১.৩০ | ২৪০৩.৬৫ |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ | : | ৬০১৩৯৬.৯৫ | ২৩৮৩২৯.৭৯ | ৩৬৩০৬৭.১৬ | ১২৫২৭৫.০০ | ৯৬২১৮.৪৫ |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয় | : | ৫৫৯৫৪২.০৮ | ২০২৯৬৩.১৬ | ৩৫৬৫৭৮.৯২ | ১১৯৪৭৯.৫৩ | ৭২৪১৩.২০ |
| ৯. | অগ্রগতি (%) | : | চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত | : | বাস্তব | আর্থিক | |
| | | | | | ৩৫.৬৫% | ১৪.১৯% | |
| | | | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপঞ্জিত | : | ৭৮.৫০% | ৬৮.৬৮% | |
| | | | | | | % | |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক | : | জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ | | | | |
| ১১. | টেলিফোন নং | : | +৮৮-০২-৫৫০১২৭৯৫ | | | | |


 মোঃ ফারুক হোসেন
 গবেষণা সহকারী
 পরিচালনা পরিদপ্তর ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা


 মোঃ ফারুক হোসেন
 গবেষণা কর্মকর্তা
 পরিচালনা পরিদপ্তর ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা


 ০৬.০৭.২০২৪
 কাজী মোঃ ফারুক হোসেন
 সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
 পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও পরিদপ্তর বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা