

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (সং-২)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূ-উপরিছ ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ	
			মূল:	৫২৪৮০৬.০০	১৭৩৮৭৭.০০	১০০০.০০	৩৪৯৯২৯.০০
			সংশোধিত-১:	৮১৫১০৭.০০	২৬৯৩৭৮.২৫	১৪৬৪.৩৫	৫৪৪২৬৪.০১
			সংশোধিত-২:	৮১৪৬৯৮.৯৭	২৬৩৫৪৯.০৮	২২০০.০০	৫৪৮৯৪৯.৮৯
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং	
			সংশোধিত-১:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২২ ইং	
			সংশোধিত-২:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৪ ইং	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল	পিইসি	একনেক		
			অনুমোদিত	-	১৯.০৯.২০১৩		
					সং-১: ২৪.০২.২০২১		
					সং-২: ০৯.০২.২০২২		
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ	:	১৫৩৬৮০.০০	৫০০০০.০০	১০৩৬৮০.০০	৪৮৯৮২.০০	৩০০০০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৪৪০৭২.০৮	২০০০০.০০	২৪০৭২.০৮	২৫০৭.১৩	১৫০০০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৩১৬৭৯.৯০	৪৭৫২.৫০	২৬৯২৭.৪০	৫৩৬২.৪৫	২৬৮৪.৫২
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৬০৭২৫৬.৫৪	২৩৮৩২৯.৭৯	৩৬৮৯২৬.৭৫	১২৫২৭৫.০০	৯৬২১৮.৪৫
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৫৬৯৪১৪.৩৪	২০৩২৯৪.৬৮	৩৬৬১১৯.৬৬	১২৩১৬০.৬৮	৭২৬৯৪.০৭
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
					৪৫.১৫%	২০.৬১%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৭৯.০৫%	৬৯.৮৯%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৫৫০১২৭৯৫				

৩৯৯৫

৯

১০৪৪

১০৪৪