


প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় পানির লাইনের জরুরি প্রতিস্থাপন।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) প্রকল্প এলাকায় দূষিত পানির সমস্যা নিরসন করা। খ) নিরাপদ ও পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট ৪৮৯৮.০০	জিওবি ৪৮৯৮.০০	ঢাকা ওয়াসা অংশ ০.০০	প্রকল্প সাহায্য ০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল: সংশোধিত:	জানুয়ারী, ২০২০ ইং -	-	জুন, ২০২২ ইং -	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল অনুমোদিত		পরিকল্পনা মন্ত্রী ১২.০১.২০২০	একনেক প্রযোজ্য নয়	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১৭.৩৩	১৭.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	১৯৩৯.২৫	১৯৩৯.২৫	০.০০	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৮৯৯.৪৫	১৮৯৯.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব ৮.৯৭%	আর্থিক ১.১৬%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৪৭.৪৪%	৩৮.৭৮%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ রুহুল আমিন				
১১.	টেলিফোন নং	:	০১৯৭১০৫০০১৩				


 ২১.০৪.২২
 সাইফুল ইসলাম
 গবেষণা সহকারী
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।

