

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : নভেম্বর, ২০২০ খ্রি:।

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ১. | প্রকল্পের নাম | : | উত্তরা এলাকায় পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প। | | | | |
| ২. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকা জেলার উত্তরা এলাকায় স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ। | | | | |
| ৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | : | মোট | জিওবি | ঢাকা ওয়াসা অংশ | প্রকল্প সাহায্য | |
| | | | ১৩৯৮০০.০০ | ১৩৯৮০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
| ৪. | বাস্তবায়নকাল | : | মূল: | জুলাই'২০১৯ | - | জুন'২০২১ | |
| | | | সংশোধিত: | - | | - | |
| ৫. | অনুমোদন পর্যায় | : | মূল | | পিইসি | একনেক | |
| | | | অনুমোদিত | | ২৮/০১/২০১৯ | ২৭/০৮/২০১৯ | |
| ৬. | উন্নয়ন সহযোগি | : | | | | | |
| ৭. | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | | আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট |
| | | | | | মোট | টাকাংশ | |
| ক. | চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ | : | ৩০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| খ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ | : | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| গ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | : | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ | : | ১১.০০ | ১১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | : | ১০.৪৬ | ১০.৪৬ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৯. | অগ্রগতি (%) | : | চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত | | বাস্তব | | আর্থিক |
| | | | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত | | ০.০০% | | ০.০০% |
| | | | | | ৩৫.০০% | | ০.০১% |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক | : | জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ | | | | |
| ১১. | টেলিফোন নং | : | ০২-৮১৮০০৬৮ | | | | |

Say

AS