

ঢাকা ওয়াসা

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২৩ খ্রি:

প্রকল্পসমূহের সার:সংক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প	
৮ টি		০২টি		০৬ টি		০৮ টি	
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ	ঈ-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	এডিপিতে বরাদ্দ	:	২৯২১২১.০০	১০৯৮৩৭.০০	১৮১২৬৬.০০	৭৭৮৭৯.০০	১০১৮.০০
খ.	আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৬২৮৪.১২	০.০০	৬২৮৪.১২	৮৩.৪০	০.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৬৭২৩.৬৫	০.০০	৬৭২৩.৬৫	৫২২.৯৩	০.০০
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১২৬৫৩০৫.৭০	৫৩৯৩৯১.০১	৭২৫৯১৪.৬৯	১৩৮৬৬২.৪১	১২৫৬৮৭.৯০
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব	আর্থিক	
			লক্ষ্যমাত্রা	:	১০০.০০%	১০০.০০%	
			অগ্রগতি	:	৪৭.৮৭%	৪৩.৭৫%	

স্বাক্ষর: ২২/১০/২০২৩
 গবেষণা সহকারী
 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা

স্বাক্ষর: ২২/১০/২০২৩

স্বাক্ষর: ২২.১০.২০২৩

স্বাক্ষর: ২২.১০.২০২৩
 স্বাক্ষর: ২২.১০.২০২৩
 স্বাক্ষর: ২২.১০.২০২৩
 স্বাক্ষর: ২২.১০.২০২৩