

**প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

প্রতিবেদন কাল: নভেম্বর, ২০২২ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (সং-২)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূ-উপরিস্থ ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			মূল:	৫২৪৮০৬.০০	১৭৩৮৭৭.০০	১০০০.০০	৩৪৯৯২৯.০০
			সংশোধিত-১:	৮১৫১০৭.০০	২৬৯৩৭৮.২৫	১৪৬৪.৩৫	৫৪৪২৬৪.০১
			সংশোধিত-২:	৮১৪৬৯৮.৯৭	২৬৩৫৪৯.০৮	২২০০.০০	৫৪৮৯৪৯.৮৯
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং	
			সংশোধিত-১:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২২ ইং	
			সংশোধিত-২:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৪ ইং	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		-	১৯.০৯.২০১৩	
						সং-১: ২৪.০২.২০২১ সং-২: ০৯.০২.২০২২	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ড্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ	:	১৪৮৭০৫.০০	৫১৭৫১.০০	৮৯৯৫৪.০০	২৫৯৩৬.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৪৭৯৫৬.২৭	২৯৯৩৭.৭৫	২০০১৮.৫২	০.০০	২০০০০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৪০৫৮৫.৯২	৯৪৪৫.৫১	৩১১৪০.৪১	১১১২৩.৮৯	৮৯৮৩.৮১
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৪৭৭০৫৮.৯৫	১৮৯০৫৬.৫৪	২৮৮০০২.৪১	১০৮০৮৮.৩৮	৬৬২১৮.৪৫
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	:	৪৪৫৫৭১.৮০	১৬২৯৩৩.৫৮	২৮২৬৩৮.২২	১০৪৮৯৫.৮৬	৫১০২৩.১৪
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপঞ্জিভূত	:	৩৫.০০%	২৮.৬৪%	
					৬৫.০০%	৫৪.৬৯%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব বাহরুল ইসলাম				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৪৭২১৫৩৩৫				

০৪/১১/২০২৩

মাঃ ইমরুল হাসান  
গবেষণা সহকারী  
পরিসীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

৪/১১/২৩

মোঃ মোকলেছুর রহমান  
গবেষণা কর্মকর্তা  
পরিসীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

ডাঃ রাব্বি মোহাম্মদ আলী  
উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) (সে: দাঃ)  
পরিসীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা