

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : অক্টোবর, ২০২০ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	জরুরি পানি সরবরাহ প্রকল্প				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা মহানগরীতে ক্রমবর্ধিষ্ণু পানির চাহিদার বিপরীতে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ৪৪৭ এমএলডি পানি সরবরাহ করণ।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট ৭৩২৩২.০০	জিওবি ৭৩২৩২.০০	ঢাকা ওয়াসা অংশ ০.০০	প্রকল্প সাহায্য ০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল: সংশোধিত:	জানুয়ারী '২০২০ ইং -	-	ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং -	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল অনুমোদিত	-	পিইসি -	একনেক ০৩.০৩.২০২০	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য মোট ট'কাংশ		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিশ্রুত বরাদ্দ	:	১০০০০.০০	১০০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি অর্থ	:	৫০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি অর্থ	:	৭০০০.০০	৭০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৪০০০.০০	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		বাস্তব ৫০%	আর্থিক ২০%	
		:			১৬.৩৯%	৫.৪৬%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব প্রকৌশলী মোঃ নূরুল ইসলাম				
১১.	টেলিফোন নং	:	০১৭৭৭৭৫২৮১৮				

Say
২৬.১০.২০ ২০ ২০
সাইফুল ইসলাম
গবেষণা সহকারী
পরিচালনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

[Signature]
২৬.১০.২০ ২০ ২০

[Signature]
২৬/১০/২০
কাজে যাক মোহাম্মদ আহসান
উপ-প্রধান (পরিচালনা) (সং: দাঃ)
পরিচালনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।