



প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : এপ্রিল, ২০২২ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	জরুরি পানি সরবরাহ প্রকল্প				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা মহানগরীতে ক্রমবর্ধিত পানির চাহিদার বিপরীতে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ৪৪৭ এমএলডি পানি সরবরাহ করণ।				
৩.	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			৭৩২৩২.০০	৭৩২৩২.০০	০.০০	০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জানুয়ারী, ২০২০ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং	
			সংশোধিত:			-	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল:		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		-	০৩.০৩.২০২০ ইং	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১২৭৫০.০০	১২৭৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৯৯৩০.০০	৯৯৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক.	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	২৫৬১৭.০০	২৫৬১৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.খ.	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	:	২২৭৯৭.০০	২২৭৯৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাবীন মাস পর্যন্ত প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপঞ্জিত		বাস্তব		আর্থিক
					৮০.৯৬%		৫৮.৪১%
					৪৫.৫৮%		৩১.১৩%
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব প্রকৌশলী মোঃ নূরুল ইসলাম				
১১.	টেলিফোন নং	:	০১৭৭৭৭৫২৮১৮				


 ৩০.০৫.২২
 সাইফুল ইসলাম
 গবেষণা সহকারী
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।


 ৩০/৫/২২
 মোঃ মোকলেছুর রহমান
 গবেষণা কর্মকর্তা
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।

