

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	উত্তরা এলাকায় পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প।			
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হ'লো ঢাকা জেলার উত্তরা এলাকায় স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।			
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াশা অংশ	প্রকল্প সাহায্য
			১৩৯৮০০.০০	১৩৯৮০০.০০	০.০০	০.০০
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৯	-	জুন, ২০২১ ইং
			সংশোধিত:	জুলাই, ২০১৯	-	জুন, ২০২৩ ইং
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল	পিইসি		একনেক
			অনুমোদিত	২৮/০১/২০১৯		২৭/০৮/২০১৯
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:			প্রকল্প সাহায্য	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	মোট	টাকাংশ
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৯৬.০০	৯৬.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৪৮.০০	৪৮.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৯.৫৮	৯.৫৮	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	১৩৯৭১২.২৮	১৩৯৭১২.২৮	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন-কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৩৯৬৭৩.৮৬	১৩৯৬৭৩.৮৬	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		২০.০০%	৯.৯৮%
					১০.০০%	৯৯.৯১%
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব শওকত মাহমুদ			
১১.	টেলিফোন নং	:	০১৮১৯১৪৬৫৫			

২৭/০৩/২০২৩
মোঃ ইমরুল হাসান
গবেষণা সহকারী
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াশা

২৭.০৩.২৩
মোঃ মোকলেছুর রহমান
গবেষণা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াশা।

০২.০৪.২০২৩
কাজী মোঃ ফারুক হোসেন
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ
ঢাকা ওয়াশা