




প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	উত্তরা এলাকায় পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকা জেলার উত্তরা এলাকায় স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ	
			১৮৯৭০০.০০	১৮৯৭০০.০০	০.০০	০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৯	-	জুন, ২০২১ ইং	
			সংশোধিত:	জুলাই, ২০১৯	-	জুন, ২০২৫ ইং	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		২৮/০১/২০১৯	২৭/০৮/২০১৯	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ	:	৫০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	১৩৯৬৬৫.২৮	১৩৯৬৬৫.২৮	০.০০	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৩৯৬৬৫.২৮	১৩৯৬৬৫.২৮	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব		আর্থিক
					০.০০%		০.০০%
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত		১০.০০%		৭৩.৬২%
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব শওকত মাহমুদ				
১১.	টেলিফোন নং	:	০১৮১৯১৪৬৫৫				


 মোঃ ইমরুল হাসান
 গবেষণা সহকারী
 প্রকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা


 ১২/১১/২৩
 মোঃ মোকলেছুর রহমান
 গবেষণা কর্মকর্তা
 পরিবীক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।


 ২২.০৯.২০২৩
 কাজী মোঃ ফারুক হোসেন
 সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
 পরিবীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা