

ঢাকা ওয়াসা


২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের  
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কাল: জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রি:


প্রকল্পসমূহের সার:সংক্ষেপ


বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

| মোট অনুমোদিত প্রকল্প   | জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প | বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প | এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্প |           |              |                      |  |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|--|
| ৭ টি   | ০২টি                                | ০৫ টি                                 | ০৪ টি                                 |           |              |                      |  |
| ১. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)                  | : মোট                               | জিওবি                                 | প্রকল্প সাহায্য                       |           | স্ব-অর্থায়ন | আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট |  |
|  |                                     |                                       | মোট                                   | টাকাংশ    |              |                      |  |
| ক. এডিপি'তে বরাদ্দ   | : ৩০২৫৬৭.০০                         | ১২১১১৩.০০                             | ১৮০৪৫৪.০০                             | ৬৪৩০৫.০০  | ১০০০.০০      | ৯৩০০.০০              |  |
| খ. আরএডিপি'তে বরাদ্দ   | : ০.০০                              | ০.০০                                  | ০.০০                                  | ০.০০      | ০.০০         | ০.০০                 |  |
| ২. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)                    |                                     |                                       |                                       |           |              |                      |  |
| ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ                             | : ১২৩২২২.৯৩                         | ৫৫১৭০.৭৫                              | ৬৮০৫২.১৮                              | ১৫৪৫৫.৯১  |              | ২১০০০                |  |
| ৩. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |                                     |                                       |                                       |           |              |                      |  |
| ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়                                    | : ১১৩০১৯.৩৩                         | ৩৮৩০৭.৫২                              | ৭৪৭১১.৮১                              | ২২১১৫.৫৪  |              | ২০৫২৩.৯৩             |  |
| ৪. প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়              | : ১১১১৮১২.১৩                        | ৪৭৩৬৬৫.০৭                             | ৬৩৮১৪৭.০৬                             | ১১৮৮১১.৯৬ |              | ১১৬৯৭৫.৩৭            |  |
| ৫. চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)                                |                                     |                                       | বাস্তব                                |           | আর্থিক       |                      |  |
|  | লক্ষ্যমাত্রা                        | :                                     | ৫৮.০০%                                |           | ৫৪.১৩%       |                      |  |
|  | অগ্রগতি                             | :                                     | ৫৪.৯৯%                                |           | ৩৭.৩৫%       |                      |  |

  
মো: ইমরুল হাসান  
গবেষণা সহকারী  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

  
মো: মোকামেল রহমান  
গবেষণা কর্মকর্তা  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

  
২৬.০২.২০২৩  
কাঞ্চী মোঃ মোকামেল হোসেন  
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা