

ঢাকা ওয়াসা

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: মে, ২০২৩ খ্রি:


প্রকল্পসমূহের সার:সংক্ষেপ


বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প				
৭ টি		০২টি	০৫ টি	০৭ টি				
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ		
ক.	এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৩০২৫৬৭.০০	১২১১১৩.০০	১৮০৪৫৪.০০	৬৪৩০৫.০০	১০০০.০০	৯৩০০.০০
খ.	আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	২৭০৯৫০.০০	১২০১৯১.০০	১৪৯৭৫৯.০০	৩২০৭৯.০০	১০০০.০০	১০০০.০০
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)							
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১৬৪০৭৪.৭০	৭২০১৬.৪৫	৯২০৫৮.২৫	২১৪৫৫.৯১		২১০০০.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)							
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১৪৯৭৩৫.৩৫	৬১২৭০.৫৬	৮৮৪৬৪.৭৯	২০৪৯৭.১৬		২৬৫০০.১৪
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১১৪৮৮৮৭.৭৯	৪৯৬৯৮৭.৭৫	৬৫১৯০০.০৪	১১৫০২৮.৮৬		১২৩৪৩১.৩৮
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব		আর্থিক	
			লক্ষ্যমাত্রা	:	১০০.০০%		১০০.০০%	
			অগ্রগতি	:	৪৫.৫৫%		৩৯.৭৪%	


 মোঃ হোসেন হোসেন
 গবেষণা সহকারী
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা


 ২০/৫/২৩
 মোঃ মোকলেছুর রহমান
 গবেষণা কর্মকর্তা
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।


 ২০.০৫.২০২৩
 কাজী মোঃ ফারুক হোসেন
 সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
 পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।