

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রকল্প (সং-১)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা শহরের গুলশান, বনানী, বারিধারা, বসুন্ধরা, মহাখালী, ডিওএইচএস, তেজগাঁও, মগবাজার, ইস্কাটন, নিকেতন, কলাবাগান (আংশিক) এবং হাতিরঝিল ও তৎসংলগ্ন এলাকার সৃষ্ট পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন করে বালু নদীতে নিষ্কাশন এবং এর মাধ্যমে পানি ও পরিবেশ দূষণ রোধ। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ ও ফেজ-২ এর ইনটেক পয়েন্টে শীতলক্ষ্যা নদীর পানির দূষণ কমানোও এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			মূল:	৩৩১৭৭৭.০০	১১২৩৭৭.০০	১০০০.০০	২১৮৪০০.০০
			সংশোধিত:	৩৭১২৫৪.০০	১৩৩৬৫৪.০০	১০০০.০০	২৩৬৬০০.০০
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৫ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ইং	
			সংশোধিত:	জুলাই, ২০১৫ ইং	-	জুন, ২০২২ইং	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল	পিইসি		একনেক	
			অনুমোদিত	০৯.০৬.২০১৫		২৫.০৮. ০১৫	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	চীন				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	১০৮৭৪০.০০	৩২৯৫০.০০	৭৫৭৯০.০০	০.০০	২০১৬৫.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনামূলক মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৩২২৩৭.৬৮	১১১৭৮.০০	২১০৫৯.৬৮	০.০০	৮০০০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনামূলক মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৩১৯৯৭.৭১	১০৯৩৮.০২	২১০৫৯.৬৮	০.০০	৭৯৪৭.৫৬
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	২৪৪৬১৬.৮২	৬৩১০০.৭৩	১৮১৫১৬.০৯	০.০০	৪৪০০০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	২৪৪২৮৪.৭৬	৬২৭৬৮.৬৭	১৮১৫১৬.০৯	০.০০	৪৩৮৫৫
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনামূলক মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
					৫৯.২২%	২৯.৪৩%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৮৩.১৫%	৬৫.৮০%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ মোহসেন আলী মিয়া				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৮১৮০১৩৩				

মোঃ মোকলেছুর রহমান

পরিচালক