




প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন


প্রতিবেদন কাল : আগস্ট, ২০২১ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাধীন হাড়িয়া নামক স্থানে একটি পাম্পিং স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে মেঘনা নদী হতে প্রতিদিন ৯৫.০০ কোটি লিটার অপরিশোধিত পানি উত্তোলন করে নির্মিতব্য পানি শোধনাগারে পরিশোধনপূর্বক বর্তমান সরবরাহের অতিরিক্ত আরও দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার পানি ঢাকা মহানগরে বসবাসকারী জনসাধারণের জন্য সরবরাহ করা।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			৪৫৯৭৩৬.০৫	১৫১৩৮০.২৫	৩০০০.০০	৩০৫৩৫৫.৮০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৫	-	জুন, ২০২১	
			সংশোধিত:	জুলাই, ২০১৫		জুন, ২০২৫ (প্র:)	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		৩০.০৩.২০১৫	০১.০৯.২০১৫	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এ.এফ. ডি, ডানিডা, ই.আই.বি				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী
					মোট	টাকাংশ	শুধু ও ভ্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৩৫০০.০০	১০০০.০০	২৫০০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৪.৭৮	৪.৭৮	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৯৫৭৮.০০	৯৫৭৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৯৪০৭.৩৪	৯৪০৭.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব		আর্থিক
					৫.০০%		০.১৪%
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৪.৮০%		২.০৫%
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	মিসেস কামরুন নাহার লাইলী				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৯১১২৩৬১				


২৪.০৮.২১
সাইফুল হোসেন
গবেষণা সহকারী
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা


২৪.৮.২১
মোঃ মোকশেছুর রহমান
গবেষণা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


২৪/০৮/২১
সঞ্জয় চন্দ্র তালুকদার
সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা


ফজলে রাব্বি মোহাম্মদ আহসান
উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) (অ: দা:)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।