




প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : নভেম্বর, ২০২১ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩) (সংশোধিত)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাধীন হাড়িয়ায় একটি পাম্পিং স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে মেঘনা নদী থেকে দৈনিক প্রায় ৯৫.০০ কোটি লিটার অপরিশোধিত পানি নির্মিতব্য শোধনাগারে সরবরাহ ও তা পরিশোধনপূর্বক বিদ্যমান সরবরাহের অতিরিক্ত আরো দৈনিক প্রায় ৪৫ কোটি লিটার পানি ঢাকা মহানগরবাসীকে সরবরাহ করা।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			৭৫১৮০৩.০০	২৬২৫২৩.০০	৩০০০.০০	৪৮৬২৮০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৫	-	জুন, ২০২১	
			সংশোধিত:	জুলাই, ২০১৫	-	জুন, ২০২৫	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল	পিইসি		একনেক	
			অনুমোদিত	৩০.০৩.২০১৫		০১.০৯.২০১৫	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এ.এফ. ডি, ডানিডা, ই.আই.বি				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৩৫০০.০০	১০০০.০০	২৫০০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৯৯২.৬৯	৫০০.০০	৪৯২.৬৯	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৬৭৮.২৩	১৮৫.৫৪	৪৯২.৬৯	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	১০৬৯০.৬৯	১০১৯৮.০০	৪৯২.৬৯	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	:	১০০৮০.৭৯	৯৫৮৮.১০	৪৯২.৬৯	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
					৩৫.০০%	১৯.৩৮%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপঞ্জিত		৪.৮০%	১.৩৪%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	মিসেস কামরুন নাহার লাইলী				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৯১১২৩৬১				


 ২৩/১১/২১
সাইফুল ইসলাম
 গবেষণা সহকারী
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা


 ২৩/১১/২১
 মোঃ মোকলেছুর রহমান
 গবেষণা কর্মকর্তা
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা


 ২৭/১১/২০২১
ফারুক মোঃ ফারুক হোসেন
 সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
 পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা