

**প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

প্রতিবেদন কাল : জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট I (সং-১)				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূ-উপরিস্থ ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			মূল:	৫২৪৮০৬.০০	১৩৩৮৭৭.০০	১৪৬৪.০০	৩৪৯৯২৯.০০
		:	সংশোধিত:	৮১৫১১৭.০০	২৬৯৩.৮৯	১৪৬৪.০০	৫৪৪২৬৪
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৩	-	ডিসেম্বর, ২০২০	
			সংশোধিত:	অক্টোবর, ২০১৩		জুন, ২০২২	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		-	১৯.০৯.২০১৩	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	১৪০০০০.০০	২০০০০.০০	১২০০০০.০০	৪০০০০.০০	৫০০০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৪০৮৭৬.২৩	৫০০০.০০	৩৫৮৭৬.২৩	২১৩৪২.০০	০০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৩২৫১২.৬৮	৫২৭৭.৫৮	২৭২৩৫.১০	১২০৭১.০৪	০০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	২৩০২১৩.৩৭	৪৯১৯৬.৭৫	১৮১০১৬.৬২	৭৩১৫০.০১	৮০০০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	২১৯২৯৩.৭৯	৪৭৭৭০.৩৬	১৭১৫২৩.৪৩	৬৩০৪২.৪৭	৭০৭৯.৮৮
৯.	অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব	আর্থিক	
			চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	৪২.৪১%	২৩.২২%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	:	৫২.৪১%	২৬.৯০%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ মাহমুদুল ইসলাম				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৪৭২১৫৩৩৫				


