




প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : নভেম্বর, ২০২১ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (সং-১)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূ-উপরিস্থ ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			মূল:	৫২৪৮০৬.০০	১৭৩৮৭৭.০০	১০০০.০০	৩৪৯৯২৯.০০
		:	সংশোধিত:	৮১৫১০৭.০০	২৬৯৩৭৮.২৫	১৪৬৪.৩৫	৫৪৪২৬৪.০১
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জানুয়ারি, ২০১৪	-	ডিসেম্বর, ২০১৯	
			সংশোধিত:	অক্টোবর, ২০১৩		জুন, ২০২২	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		-	১৯.০৯.২০১৩	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৯৫০০০.০০	২৫০০০.০০	৭০০০০.০০	৩৫০০০.০০	১৫০০০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাব্যয়ী মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	২২৪৫৬.১৩	৫০০০.০০	১৭৪৫৬.১৩	-	-
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাব্যয়ী মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	২৮১৭৮.৩২	৪০৫৯.০৫	২৪১১৯.২৭	৮৮৭১.৪৭	১৯৭৭.৫৫
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৩৪১৪৫৮.৩৫	১০৬২৫১.৭৬	২৩৫২০৬.৫৯	৯২২৮৩.৯৫	২০২১৮.৪৫
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৩২৩১৬৪.৩০	৯৪৭৫৬.৭০	২২৮৪০৭.৬০	৮৩৩০৩.৪২	১৮০১৬.৮৮
৯.	অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব	আর্থিক	
			চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাব্যয়ী মাস পর্যন্ত		৪০.০০%	২৯.৬৬%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৪৫.০০%	৩৯.৬৫%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ মাহমুদুল ইসলাম				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৪৭২১৫৩৩৫				


 ২০.১১.২১
সাইফুল ইসলাম
 গবেষণা সহকারী
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।


 ২০/১১/২১
মোঃ মোকলেছুর রহমান
 গবেষণা কর্মকর্তা
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।


 ২৭/১১/২১
কাজী মোঃ ফারুক হোসেন
 সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
 পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।