



**প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

**প্রতিবেদন কাল: অক্টোবর, ২০২২ খ্রি:**

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (সং-২)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূ-উপরিস্থ ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			মূল:	৫২৪৮০৬.০০	১৭৩৮৭৭.০০	১০০০.০০	৩৪৯৯২৯.০০
			সংশোধিত-১:	৮১৫১০৭.০০	২৬৯৩৭৮.২৫	১৪৬৪.৩৫	৫৪৪২৬৪.০১
			সংশোধিত-২:	৮১৪৬৯৮.৯৭	২৬৩৫৪৯.০৮	২২০০.০০	৫৪৮৯৪৯.৮৯
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং	
			সংশোধিত-১:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২২ ইং	
			সংশোধিত-২:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৪ ইং	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল	পিইসি	একনেক		
			অনুমোদিত	-	১৯.০৯.২০১৩		
					সং-১: ২৪.০২.২০২১		
					সং-২: ০৯.০২.২০২২		
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	১৪১৭০৫.০০	৫১৭৫১.০০	৮৯৯৫৪.০০	২৫৯৩৬.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাব্যয়ী মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	২০৩৩২.০৩	৭৯৩৭.৭৫	১২৩৯৪.২৮	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাব্যয়ী মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	২৭১৭২.৪২	৩৮১০.৭৫	২৩৩৬১.৬৭	১০৯৬৭.৩৯	৩৫৫৩.৭৫
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৪৪৯৪৩৪.৭১	১৬৯০৫৬.৫৪	২৮০৩৭৮.১৭	১০৮০৮৮.৩৮	৪৬২১৮.৪৫
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৪৩২১৫৮.৩০	১৫৭২৯৮.৮২	২৭৪৮৫৯.৪৮	১০৪৭৪১.৩৬	৪৫৫৯৩.০৮
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাব্যয়ী মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
					২৮.০৩%	১৯.১৮%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৬৩.৫২%	৫৩.০৫%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব বাহরুল ইসলাম				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৪৭২১৫৩৩৫				

  
 মো: ইমরুল হাসান  
 গবেষণা সহকারী  
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 ঢাকা ওয়াসা

  
 ২৭.১১.২২  
 মোঃ মোকলেছুর হুসাইন  
 গবেষণা কর্মকর্তা  
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 ঢাকা ওয়াসা।