




প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	জরুরি পানি সরবরাহ প্রকল্প (সং-১)।			
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা মহানগরীতে ক্রমবর্ধিষ্ণু পানির চাহিদার বিপরীতে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ৪৪৭ এমএলডি পানি সরবরাহ করণ।			
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য
			৭৩২৩২.০০	৭৩২৩২.০০	০.০০	০.০০
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জানুয়ারী, ২০২০ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং
			সংশোধিত:	জানুয়ারী, ২০২০ ইং	-	জুন, ২০২৪ ইং
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল	পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত	-	০৩.০৩.২০২০ ইং	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
			মোট	টাকাংশ		
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিগিতে বরাদ্দ	:	২৪০০০.০০	২৪০০০০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৯০০০.০০	৯০০০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৫৯২৭.০১	৫৯২৭.০১	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৩৮৮৬৭.০০	৩৮৮৬৭.০০	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	:	৩৫৭৯৪.০১	৩৫৭৯৪.০১	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	বাস্তব	আর্থিক	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপঞ্জিত	৪২.৭৪%	২৪.৭০%	
				৬৬.৩৩%	৪৮.৮৮%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব প্রকৌশলী মিহির কুমার দত্ত			
১১.	টেলিফোন নং	:	০১৮১৯১৩৪৬৮২			


 02/02/2023
 মোঃ ফারুক হোসেন
 গবেষণা সহকারী
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা


 2/2/23
 মোঃ মোকলেছুর রহমান
 গবেষণা কর্মকর্তা
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা


 02.02.2023
 কাজী মোঃ ফারুক হোসেন
 সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
 পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা