



প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : এপ্রিল, ২০২২ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় পানির লাইনের জরুরি প্রতিস্থাপন।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) প্রকল্প এলাকায় দূষিত পানির সমস্যা নিরসন করা। খ) নিরাপদ ও পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			৪৮৯৮.০০	৪৮৯৮.০০	০.০০	০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জানুয়ারী, ২০২০ ইং	-	জুন, ২০২১ ইং	
			সংশোধিত:	জানুয়ারী, ২০২০ ইং	-	জুন, ২০২২ ইং	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল	পরিকল্পনা মন্ত্রী	একনেক		
			অনুমোদিত	১২.০৮.২০২০	প্রযোজ্য নয়		
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	৭৫০.০০	৭৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি অর্থ	:	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১০৯.৫৮	১০৯.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি অর্থ	:	২৩১৪.২৫	২৩১৪.২৫	০.০০	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৯৯৭.৭০	১৯৯৭.৭০	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
					১০.২৬%	১৪.৬১%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৪৮.৭২%	৪০.৭৯%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ রুহুল আমিন				
১১.	টেলিফোন নং	:	০১৯৭১০৫০০১৩				


 ৬.০৫.২২
 সাইফুল ইসলাম
 গবেষণা সহকারী
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।


 মোঃ মোকলেছুর রহমান
 গবেষণা কর্মকর্তা
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।

