

**প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

**প্রতিবেদন কাল: জুন, ২০২৩ খ্রি:**

|     |   |   |  |                    |                 |                   |                      |
|-----|---|---|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| ১.  | প্রকল্পের নাম   | : | ঢাকা স্যানিটেশন ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।  |                    |                 |                   |                      |
| ২.  | প্রকল্পের উদ্দেশ্য  | : | ঢাকা মহানগরীর নির্ধারিত এলাকায় নিরাপদ পয়ঃ সেবা বৃদ্ধি করে ঢাকা ওয়াসার পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যাপন্যাপনা সম্প্রসারণ এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। বিদ্যমান পাগলা পয়ঃ শোধনাগারটি উন্নতকরণের মাধ্যমে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন লোক এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হবে। |                    |                 |                   |                      |
| ৩.  | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)  | : | মোট  | জিওবি              | ঢাকা ওয়াসা অংশ | প্রকল্প সাহায্য   |                      |
|     |   |   | ৩৮৫৫৬০.০০  | ৯৯৯৬০.০০           | ০.০০            | ২৮৫৬০০.০০         |                      |
| ৪.  | বাস্তবায়নকাল   | : | মূল:   | জানুয়ারী, ২০২০ ইং | -               | ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং |                      |
|     |   |   | সংশোধিত:   | -                  | -               | -                 |                      |
| ৫.  | অনুমোদন পর্যায়   | : | মূল  |                    | পিইসি           | একনেক             |                      |
|     |   |   | অনুমোদিত   |                    | -               | ১০.০৩.২০২০        |                      |
| ৬.  | উন্নয়ন সহযোগি  | : |  |                    |                 |                   |                      |
| ৭.  | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট  | জিওবি              | প্রকল্প সাহায্য |                   | আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট |
|     |   |   |  |                    | মোট             | টাকাংশ            |                      |
| ক.  | চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ  | : | ১৮৫০০.০০   | ১৬২.০০             | ১৮৩৩৮.০০        | ১৮৩৩৮.০০          | ০.০০                 |
| খ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ                         | : | ১৮৫০০.০০   | ১৬২.০০             | ১৮৩৩৮.০০        | ১৮৩৩৮.০০          | ০.০০                 |
| গ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়                                | : | ১৭৫৪৯.৮৮   | ১৩১.০৮             | ১৭৪১৮.৮০        | ১৭৪১৮.৮০          | ০.০০                 |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ              | : | ১৯৩৬৬.৯০   | ৪৪৫.৫০             | ১৮৯২১.৪০        | ১৮৯২১.৪০          | ০.০০                 |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়                     | : | ১৮২১০.৩০   | ৪০০.৫৯             | ১৭৮০৯.৭১        | ১৭৮০৯.৭১          | ০.০০                 |
| ৯.  | অগ্রগতি (%)   | : | চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত  |                    | বাস্তব          | আর্থিক            |                      |
|     |   |   | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত  |                    | ১০০.০০%         | ৯৪.৮৬%            |                      |
|     |   |   |  |                    | ৭.০০%           | ৪.৭২%             |                      |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক   | : | জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম  |                    |                 |                   |                      |
| ১১. | টেলিফোন নং  | : | +৮৮-০২-৪১০১০২১৯  |                    |                 |                   |                      |

*[Signature]*  
২৩/৭/২৩

মোঃ ইমরুল হাসান  
গবেষণা সহকারী  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

*[Signature]*  
২৩/৭/২৩

মোঃ মোকলেছুর রহমান  
গবেষণা কর্মকর্তা  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

*[Signature]*  
২৭.০৭.২০২৩

কাজী মোঃ কামরুজ্জামান  
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)  
পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা