

**প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

**প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি:**


১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা স্যানিটেশন ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা মহানগরীর নির্ধারিত এলাকায় নিরাপদ পয়ঃ সেবা বৃদ্ধি করে ঢাকা ওয়াসার পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যাপচাপনা সম্প্রসারণ এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। বিদ্যমান পাগলা পয়ঃ শোধনাগারটি উন্নতকরণের মাধ্যমে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন লোক এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হবে।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ	
			৩৮৫৫৬০.০০	৯৯৯৬০.০০	০.০০	২৮৫৬০০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জানুয়ারী, ২০২০ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং	
			সংশোধিত:	-	-	-	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল	পিইসি		একনেক	
			অনুমোদিত	-		১০.০৩.২০২০	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমাদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৩৮৩৬৩.০০	৯৮১৬.০০	২৮৫৪৭.০০	২৮৫৪৭.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাবধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	২৫৩৭.৪০	২৪৫৪.০০	৮৩.৪০	৮৩.৪০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাবধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৩৭৬.৬৪	২৯.৪৬	৩৪৭.১৮	৩৪৭.১৮	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	২১৮২০.৯০	২৮৯৯.৫০	১৮৯২১.৪০	১৮৯২১.৪০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৮৫৮৬.৯৪	৪৩০.০৫	১৮১৫৬.৮৯	১৮১৫৬.৮৯	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাবধীন মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	:	২০.৪৫%	০.৯৮%	
					৭.১৩%	৪.৮২%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৪১০১০২১৯				

  
12/11/2023

মোঃ ইমরুল হাসান  
গবেষণা সহকারী  
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

  
21/11/23

মোঃ মোকলেছুর রহমান  
গবেষণা কর্মকর্তা  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

  
22.11.2023

কাজী মোঃ ফারুক হোসেন  
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)  
পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা