

**প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

প্রতিবেদন কাল : নভেম্বর, ২০২০ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রকল্প।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা শহরের গুলশান, বনানী, বারিধারা, বসুন্ধরা, মহাখালী, ডিওএইচএস, তেজগাঁও, মগবাজার, ইস্কাটন, নিকেতন, কলাবাগান (আংশিক) এবং হাতিরঝিল ও তৎসংলগ্ন এলাকার সৃষ্ট পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন করে বালু নদীতে নিষ্কাশন এবং এর মাধ্যমে পানি ও পরিবেশ দূষণ রোধ। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ ও ফেজ-২ এর ইনটেক পয়েন্টে শীতলক্ষ্যা নদীর পানির দূষণ কমানোও এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			৩৭১২৫৪.০০	১৩৩৬৫৪.০০	১০০০.০০	২৩৬৬০০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৫ ইং	-	জুন, ২০২২ ইং	
			সংশোধিত:	-		-	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		০৯.০৬.২০১৫	২৫.০৮. ০১৫	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	চীন				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	১১১৪৪০.০০	২০০০০.০০	৯১৪৪০.০০	-	১৮৮০০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৯২২.৯৫	০.০০	৯২২.৯৫	-	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৩৭২৯.৫০	২৮০৬.৫৫	৯২২.৯৫	-	২৮০৬.৫৫
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	১৮১৭৭৬.৮৩	৫০০৪৪.২৩	১৩১৭৩২.৬০	-	৩৬০০০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৭০৫৮২.০৬	৩৮৮৪৯.৪৬	১৩১৭৩২.৬০	-	২৪৮০৫.২৩
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক	
					১৪.৩২%	৩.৩৫%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	:	৬৯.০১%	৪৫.৯৫%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ মোহসেন আলী মিয়া				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৮১৮০১৩৩				

*Say*

*HA*