


প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : মার্চ, ২০২২ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩) (সংশোধিত)।					
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাধীন হাড়িয়ায় একটি পাম্পিং স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে মেঘনা নদী থেকে দৈনিক প্রায় ৯৫.০০ কোটি লিটার অপরিশোধিত পানি নির্মিতব্য শোধনাগারে সরবরাহ ও তা পরিশোধনপূর্বক বিদ্যমান সরবরাহের অতিরিক্ত আরো দৈনিক প্রায় ৪৫ কোটি লিটার পানি ঢাকা মহানগরবাসীকে সরবরাহ করা।					
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা	প্রকল্প সাহায্য		
			মূল:	৪৫৯৭৩৬.০৫	১৫১৩৮০.২৫		৩০০০.০০	৩০৫৩৫৫.৮০
			সংশোধিত	৭৫১৮০৩.০০	২৬২৫২৩.০০		৩০০০.০০	৪৮৬২৮০.০০
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৫	-	জুন, ২০২১		
			সংশোধিত:	জুলাই, ২০১৫	-	জুন, ২০২৫		
				-		-		
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক		
			অনুমোদিত		৩০.০৩.২০১৫	০১.০৯.২০১৫		
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এ.এফ. ডি, ডানিডা, ই.আই.বি					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট	
					মোট	টাকাংশ		
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	১৫৫০.০০	৫৫০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১২৪৩.৯৬	৫০০.০০	৭৪৩.৯৬	০.০০	০.০০	
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১১৩২.৪০	৩৮৮.৪৪	৭৪৩.৯৬	০.০০	০.০০	
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	১০৯৪১.৯৬	১০১৯৮.০০	৭৪৩.৯৬	০.০০	০.০০	
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১০৫৩৪.৯৬	৯৭৯১.০০	৭৪৩.৯৬	০.০০	০.০০	
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক		
					৭৫.০০%	৭৩.০৬%		
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৪.৮০%	১.৪০%		
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	মিসেস কামরুন নাহার লাইলী					
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৯১১২৩৬১					


 ০২.০৪.২২
 সাইফুল ইসলাম
 গবেষণা সহকারী
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।

