





**প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

**প্রতিবেদন কাল : আগস্ট, ২০২১ খ্রি:।**

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট।(সং-১)				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূ-উপরিস্থ ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			মূল:	৫২৪৮০৬.০০	১৭৩৮৭৭.০০	১০০০.০০	৩৪৯৯২৯.০০
		:	সংশোধিত:	৮১৫১১৭.০০	২৬৯৩.৮৯	১৪৬৪.০০	৫৪৪২৬৪
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুন, ২০১৪	-	ডিসেম্বর, ২০১৯	
			সংশোধিত:	অক্টোবর, ২০১৩		জুন, ২০২২	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		-	১৯.০৯.২০১৩	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৯৫০০০.০০	২৫০০০.০০	৭০০০০.০০	৩৫০০০.০০	১৫০০০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৪৯৫১.৬০	-	৪৯৫১.৬০	-	-
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৬৬৮৫.৬৮	৬৩০.১৫	৬০৫৫.৫৩	১১০৩.৯৩	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৩১৯১৭১.৩৫	১০১২৫১.৭৬	২১৭৯১৯.৫৯	৮৮০৮৮.৪৮	২০২১৮.৪৫
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৩০১৬৭৩.৩৯	৯১২২০.১৫	২১০৪৫৩.২৪	৭১৩৬৮.৩৯	১৬৫৮৬.৬৫
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক	
					১০.০০%	৭.০৪%	
		:	প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	:	৪৩%	৩৭.০১%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ মাহমুদুল ইসলাম				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৪৭২১৫৩৩৫				

**সাইফুল ইসলাম**  
 গবেষণা সহকারী  
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 ঢাকা ওয়াসা।

**মোঃ মোকলেসুর রহমান**  
 গবেষণা কর্মকর্তা  
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 ঢাকা ওয়াসা।

**সজ্জয় চন্দ্র তালুকদার**  
 সহকারি প্রধান (পরিকল্পনা)  
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 ঢাকা ওয়াসা।

**ফজলে রাবি মোহাম্মদ আহসান**  
 উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) ও  
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন  
 ঢাকা ওয়াসা।

Ahsan/C:\Users\Mokhlesur Rahman\Desktop\WEB Page\Report August '21.doc

১২