



প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন


প্রতিবেদন কাল: জুলাই, ২০২৩ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (সং-২)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূ-উপরিস্থ ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:		মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ
			মূল:	৫২৪৮০৬.০০	১৭৩৮৭৭.০০	১০০০.০০	৩৪৯৯২৯.০০
			সংশোধিত-১:	৮১৫১০৭.০০	২৬৯৩৭৮.২৫	১৪৬৪.৩৫	৫৪৪২৬৪.০১
	সংশোধিত-২:	৮১৪৬৯৮.৯৭	২৬৩৫৪৯.০৮	২২০০.০০	৫৪৮৯৪৯.৮৯		
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং	
			সংশোধিত-১:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২২ ইং	
			সংশোধিত-২:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৪ ইং	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		-	১৯.০৯.২০১৩ সং-১: ২৪.০২.২০২১ সং-২: ০৯.০২.২০২২	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ	:	১৫৩৬৮০.০০	৫০০০০.০০	১০৩৬৮০.০০	৪৮৯৮২.০০	৩০০০০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাব্যয়ী মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাব্যয়ী মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১৫.৯৩	০.০০	১৫.৯৩	১৫.৯৩	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৫৬৩১৮৪.৪৬	২১৮৩২৯.৭৯	৩৪৪৮৫৪.৬৭	১২২৭৬৭.৮৭	৮১২১৮.৪৫
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৫৩৭৭৫০.৩৭	১৯৮৫৪২.১৮	৩৩৯২০৮.১৯	১১৭৮১৪.১৬	৭০০০৯.৫৫
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাব্যয়ী মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক	
					১০.৫০%	০.০১%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	:	৭৬.২০%	৬৬.০১%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৫৫০১২৭৯৫				


 মোঃ ইমরুল হাসান
 গবেষণা সহকারী
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা

৭


 মোঃ মোকলেজুর রহমান
 গবেষণা কর্মকর্তা
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা


 ২১.০৭.২০২৩
 মোঃ নূরুল হোসেন
 সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা