

প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	প্রিপারেটরি এন্টিভিটিস অব ঢাকা স্যানিটেশন ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল প্রকল্প প্রণয়নে সামাজিক নিরাপত্তা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ফেমওয়ার্ক প্রস্তুতকরা এবং পাগলা ক্যাচমেন্ট এর জন্য দরপত্র, ইত্যাদি তৈরী করা।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			৪১৮৭.৫০	০.০০	-	৪১৮৭.৫০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৭	-	ডিসেম্বর, ২০১৯	
			সংশোধিত:	-	-	-	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল	এসপিইসি		একনেক	
			অনুমোদিত	০৩.০৮.২০১৭		প্রযোজ্য নয়	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	২২১৮.০০	০.০০	২২১৮.০০	২২১৮.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৬৪৮.৯৬	০.০০	৬৪৮.৯৬	৬৪৮.৯৬	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৪৬৭.৬৯	০.০০	৪৬৭.৬৯	৪৬৭.৬৯	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	২২১৪.০৫	০.০০	২২১৪.০৫	২২১৪.০৫	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	২০৮৪.৭০	০.০০	২০৮৪.৭০	২০৮৪.৭০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব		আর্থিক
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৮৭.৫৩%		২১.০৯%
					৯৪.৮৪%		৪৯.৭৮%
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:					
১১.	টেলিফোন নং	:					

৩১/১১/১৯

মোছাঃ দিল গুলরুখ নাহার
গবেষণা সহকারী
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

২২/১১/১৯

মোছাঃ তানিয়া পারভীন
গবেষণা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

২২/১১/১৯

কাজী মোঃ ফারুক হোসেন
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা