

ঢাকা ওয়াসা

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : অক্টোবর, ২০২০ খ্রি:।

প্রকল্পসমূহের সার

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

| মোট অনুমোদিত প্রকল্প | জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প | বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প | এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প | | |
|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| ০৯ টি | ০৫টি | ০৪ টি | ০৬ টি | | |
| ১. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | : | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য মোট | আমদানী শুল্ক টাকাংশ ও ভ্যাট |
| ক. এডিপি'তে বরাদ্দ | : | ৩৪০০৯২.০০ | ১০৬০০০.০০ | ২৩৪০৯২.০০ | ৪৪২৮৭.০০ ২৬৮০০.০০ |
| ২. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | | | | | |
| ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ | | ২২৩০৫.৬৯ | ১১২৫০.০০ | ১১০৫৫.৬৯ | ২০০.০০ ০.০০ |
| ৩. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | | | | | |
| ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | : | ২৩২৬৩.১৬ | ১১৫১৮.১৫ | ১১৭৪৫.০১ | ২৮৬.৫৮ ৩২৭৮.৪৩ |
| ৪. প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপূঞ্জিত ব্যয় | : | ৪৫৫০৩৪.৩৯ | ১২৫৯৯৯.৩৮ | ৩২৯০৩৫.০১ | ৫১৭৭৯৮.৯ ৬ ৩৬২৬০.৩৬ |
| ৫. চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%) | : | | | বাস্তব | আর্থিক |
| | | লক্ষ্যমাত্রা | : | ৩৩% | ৮.৫৬% |
| | | অগ্রগতি | : | ১৩% | ৬.৮৪% |