

ঢাকা ওয়াসা

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি:।


প্রকল্পসমূহের সার

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা।


মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প	
০৯ টি		০৫টি		০৪ টি		০৬ টি	
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
ক.	এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৩৪০০৯২.০০	১০৬০০০.০০	২৩৪০৯২.০০	৪৪২৮৭.০০	২৬৮০০.০০
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ		৭১৮২৩.৮৯	২১৪৪২.৫০	৫০৩৮১.৩৯	২১৩৪২.০০	০.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)						
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৬১০৬৪.৩০	২২১৬৩.৬৯	৩৮৯০০.৬১	৯২৩১.৩৯	৩৮১৫.৭১
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৪৯২৮৩৫.৫৩	১৩৬৬৪৪.৯২	৩৫৬১৯০.৬১	৬২৭৬৫.০১	৩৭৫১৩.৪৩
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব	আর্থিক	
			লক্ষ্যমাত্রা	:	৫০%	১৯.৭৩%	
			অগ্রগতি	:	২৮.৬০%	১৭.৯৬%	


০৯.১১.২০
সাইফুল ইসলাম
গবেষণা সহকারী


০৯.১১.২০
মোঃ মাহাবুবুল হক
গবেষণা কর্মকর্তা (চঃদাঃ)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


০৯.১১.২০
Sanjoy Chandra Talukder
Assistant Chief (Planning)
Planning, Monitoring & Evaluation Division


০৯/১১/২০