

ঢাকা ওয়াসা

২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল: সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি:।

প্রকল্পসমূহের সার:সংক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

| মোট অনুমোদিত প্রকল্প | | জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প | | বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প | | এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|--|--------------|----------------------|
| ৭ টি | | ০২টি | | ০৫ টি | | ০৪ টি | | |
| ১. | চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | : | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | | স্ব-অর্থায়ন | আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট |
| | | | | | মোট | টাকাংশ | | |
| ক. | এডিপি'তে বরাদ্দ | : | ৩০২৫৬৭.০০ | ১২১১১৩.০০ | ১৮০৪৫৪.০০ | ৬৪৩০৫.০০ | ১০০০.০০ | ৯৩০০.০০ |
| খ. | আরএডিপি'তে বরাদ্দ | : | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ২. | চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | |
| ক. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ | : | ২৯৯৫৮.৭৯ | ১৬৫০৪.২৫ | ১৩৪৫৪.৫৪ | ৭৭৬.৪০ | | ০.০০ |
| ৩. | চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | |
| ক. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | : | ২৯৪০৫.৩৫ | ৭৯৭০.৪৯ | ২১৪৩৪.৮৬ | ৮৭৫৬.৭২ | | ২৮৯১.৬৪ |
| ৪. | প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | : | ১০২৮১৯৮.১৬ | ৪৪৩৩২৮.০৫ | ৫৮৪৮৭০.১১ | ১০৫৪৫৩.১৪ | | ৯৯৩৪৩.০৭ |
| ৫. | চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%) | : | | | বাস্তব | | আর্থিক | |
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | : | ২৫.০০% | | ১৫.৭৭% | |
| | | | অগ্রগতি | : | ১৭.২৪% | | ৯.৭২% | |

মো: ইমরুল হাসান
গবেষণা সহকারী
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

মো: মোকলেছুর রহমান
গবেষণা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

কাজী মোঃ ফারুক হোসেন
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

০৬.১১.২০২২