

ঢাকা ওয়াসা

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: মার্চ, ২০২৩ খ্রি:

প্রকল্পসমূহের সার:সংক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প				
৭ টি		০২টি	০৫ টি	০৪ টি				
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট	
					মোট	টাকাংশ		
ক.	এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৩০২৫৬৭.০০	১২১১১৩.০০	১৮০৪৫৪.০০	৬৪৩০৫.০০	১০০০.০০	৯৩০০.০০
খ.	আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	২৭০৯৫০.০০	১২০১৯১.০০	১৪৯৭৫৯.০০	৩২০৭৯.০০	১০০০.০০	১০০০.০০
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)							
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১৪৮৩৬৫.০৯	৬২৪৬৮.৪৫	৮৫৮৯৬.৬৪	২১৪৫৫.৯১		২১০০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)							
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১৪৩৭৫২.৭০	৫৬২৬৫.৫২	৮৭৪৮৭.১৮	২৩০৪৬.৪৫		২৩৯৫০.৫০
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১১৪২৮৫৩.৬০	৪৯১৯৩১.১৭	৬৫০৯২২.৪৩	১১৯৭৪২.৮৭		১২০৮৩০.২০
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব		আর্থিক	
			লক্ষ্যমাত্রা	:	১০০.০০%		১০০.০০%	
			অগ্রগতি	:	৪৪.৯৩%		৩৯.৫৩%	

07/05/2023

মো: ইমরুল হাসান

পরিচালক

পরিচালনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

৭/৫/২৩

মো: ইমরুল হাসান  
পরিচালক  
পরিচালনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

07.5.2023

মো: ইমরুল হাসান  
পরিচালক  
পরিচালনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।