

ঢাকা ওয়াসা

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: এপ্রিল, ২০২৩ খ্রি:

প্রকল্পসমূহের সার:সংক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প		
৭ টি		০২ টি		০৫ টি		০৭ টি		
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট	
					মোট	টাকাংশ		
ক.	এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৩০২৫৬৭.০০	১২১১১৩.০০	১৮০৪৫৪.০০	৬৪৩০৫.০০	১০০০.০০	৯৩০০.০০
খ.	আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	২৭০৯৫০.০০	১২০১৯১.০০	১৪৯৭৫৯.০০	৩২০৭৯.০০	১০০০.০০	১০০০.০০
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)							
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাবধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১৫৭৭৭৬.২৩	৬৭৩৬১.৯৫	৯০৪১৪.২৮	২৪০৯০.৬২		২১০০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাবধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)							
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাবধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১৪২৯৭৩.৫৪	৫৮৩১৮.৩৮	৮৪৬৫৫.১৬	১৮৩৩১.৫০		২০৩৫৩.৯৭
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১১৪২১২৫.৯৮	৪৯৪০৩৫.৫৭	৬৪৮০৯০.৪১	১১৫০২৭.৯২		১১৭২৮৫.২১
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব	আর্থিক		
			লক্ষ্যমাত্রা	:	১০০.০০%	১০০.০০%		
			অগ্রগতি	:	৪৫.৪৭%	৩৯.৫০%		

১১/০৬/২০২৩  
মোঃ ইমরুল হুসাইন  
গবেষণা সহকারী  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

মোঃ মোকলেছুর রহমান  
গবেষণা কর্মকর্তা  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

২৬.০৬.২০২৩  
মোঃ মোঃ বাবুল হোসেন  
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

২৬/৬/২৩  
ফজলে রাব্বি মোহাম্মদ আব্দুল  
উল হুসাইন (পরিকল্পনা) (অ: দাঃ)  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।