

ঢাকা ওয়াসা


২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের  
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কাল: অক্টোবর, ২০২৩ খ্রি:


প্রকল্পসমূহের সার:সংক্ষেপ


বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প		
৮ টি		০২টি		০৬ টি		০৮ টি		
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ধরণ		স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ		
ক.	এডিপিতে বরাদ্দ	:	২৯২১২১.০০	১০৯৮৩৭.০০	১৮১২৬৬.০০	৭৭৮৭৯.০০	১০১৮.০০	৩০০৪৫.০০
খ.	আরএডিপিতে বরাদ্দ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)							
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ		৩৭২৬৫.৫৮	২১১৯৬.২৫	১৬০৬৯.৩৩	৮৩.৮০		০.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)							
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	২২৯৪১.২০	৫৪৭৭.৯৩	১৭৪৬৩.২৭	১৪৭৭.৩৪		০.০০
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১২৮১৫২৩.২৫	৫৪৪৮৬৮.৯৪	৭৩৬৬৫৪.৩১	১৩৯৬১৬.৮২		১২৫৬৮৭.৯০
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব		আর্থিক	
			লক্ষ্যমাত্রা	:	৩৩.০০%		৩১.৩৪%	
			অগ্রগতি	:	২৯.৯৩%		৭.৮৫%	

  
মোঃ হুমায়ুন হোসান  
গবেষণা সহকারী  
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

  
সময়  
মোঃ মোকলেমুল হুসেন  
গবেষণা কর্মকর্তা  
পরিকল্পনা, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

  
০২.১০.২০২৩  
কাজী মোঃ ফারুক হোসেন  
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)  
পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।