

ঢাকা ওয়াসা

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: নভেম্বর, ২০২৩ খ্রি:

প্রকল্পসমূহের সার:সংক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প	জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প				
৮ টি	০২টি	০৬ টি	০৮ টি				
১. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ	ঈ-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট	
				মোট	টাকাংশ		
ক. এডিপি'তে বরাদ্দ	:	২৯২১২১.০০	১০৯৮৩৭.০০	১৮১২৬৬.০০	৭৭৮৭৯.০০	১০১৮.০০	৩০০৪৫.০০
খ. আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)							
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৭০৪৪৯.০৪	৪১৬৯৬.২৫	২৮৭৫২.৭৯	২৫৯০.৫৩		১৫০০০.০০
৩. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)							
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৩৮৩৩১.০৬	১০১১৫.৪৫	২৮২১৫.৬১	২০৫৩.৩৫		২৪০৩.৬৫
৪. প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	:	১২৯৬৯১৩.১১	৫৪৯৫০৬.৪৬	৭৪৭৪০৬.৬৫	১৪০১৯২.৮৩		১২৮০৯১.৫৫
৫. চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সাময়িক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব	আর্থিক		
		লক্ষ্যমাত্রা	:	৪২.০০%	৩৯.৪১%		
		অগ্রগতি	:	৩৮.৫১%	১৩.১২%		

০২/০১/২০২৪
মো: ইমরুল হাসান
গবেষণা সহকারী
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

২/১/২০২৪
মো: মোকলেছুর রহমান
গবেষণা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

০৬.০১.২০২৪
কাজী মোঃ ফারুক হোসেন
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।