



**প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

প্রতিবেদন কাল : সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাধীন হাড়িয়ায় একটি পাম্পিং স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে মেঘনা নদী থেকে দৈনিক প্রায় ৯৫.০০ কোটি লিটার অপরিশোধিত পানি নির্মিতব্য শোধনাগারে সরবরাহ ও তা পরিশোধনপূর্বক বিদ্যমান সরবরাহের অতিরিক্ত আরো দৈনিক প্রায় ৪৫ কোটি লিটার পানি ঢাকা মহানগরবাসীকে সরবরাহ করা।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			৪৫৯৭৩৬.০৫	১৫১৩৮০.২৫	৩০০০.০০	৩০৫৩৫৫.৮০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৫	-	জুন, ২০২৫ (প্র.)	
			সংশোধিত:	-	-	-	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল	পিইসি		একনেক	
			অনুমোদিত	৩০.০৩.২০১৫		০১.০৯.২০১৫	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এ.এফ. ডি, ডানিডা, ই.আই.বি				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী
					মোট	টাকাংশ	শুষ্ক ও ভ্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৩৫০০.০০	১০০০.০০	২৫০০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৪৯২.৬৯	০.০০	৪৯২.৬৯	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৬৭১.৮২	১৭৯.১৩	৪৯২.৬৯	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	১০০৭০.৬৯	৯৫৭৮.০০	৪৯২.৬৯	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১০০৭৪.৩৮	৯৫৮১.৬৯	৪৯২.৬৯	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
					২৫.০০%	১৯.১৯%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		৪.৮০%	২.১৯%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	মিসেস কামরুন নাহার লাইলী				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৯১১২৩৬১				

  
 ২১.১০.২১  
 সাইফুর রহমান  
 গবেষণা সহকারী  
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 ঢাকা ওয়াসা।

  
 ২১/১০/২১  
 মোঃ মোকলেছুর রহমান  
 গবেষণা কর্মকর্তা সঞ্জয় চন্দ্র তালুকদার  
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ সহকারি প্রধান (পরিকল্পনা)  
 ঢাকা ওয়াসা। পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 ঢাকা ওয়াসা