




প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : অক্টোবর, ২০২১ খ্রি:।

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| ১. | প্রকল্পের নাম | : | সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩)। | | | | |
| ২. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাধীন হাড়িয়ায় একটি পাম্পিং স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে মেঘনা নদী থেকে দৈনিক প্রায় ৯৫:০০ কোটি লিটার অপরিশোধিত পানি নির্মিতব্য শোধনাগারে সরবরাহ ও তা পরিশোধনপূর্বক বিদ্যমান সরবরাহের অতিরিক্ত আরো দৈনিক প্রায় ৪৫ কোটি লিটার পানি ঢাকা মহানগরবাসীকে সরবরাহ করা। | | | | |
| ৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | : | মোট | জিওবি | ঢাকা ওয়াসা অংশ | প্রকল্প সাহায্য | |
| | | | ৪৫৯৭৩৬.০৫ | ১৫১৩৮০.২৫ | ৩০০০.০০ | ৩০৫৩৫৫.৮০ | |
| ৪. | বাস্তবায়নকাল | : | মূল: | জুলাই, ২০১৫ | - | জুন, ২০২১ | |
| | | | প্রস্তাবিত | জুলাই, ২০১৫ | - | জুন, ২০২৫ | |
| | | | সংশোধিত: | - | | - | |
| ৫. | অনুমোদন পর্যায় | : | মূল | | পিইসি | একনেক | |
| | | | অনুমোদিত | | ৩০.০৩.২০১৫ | ০১.০৯.২০১৫ | |
| ৬. | উন্নয়ন সহযোগি | : | এ.এফ. ডি, ডানিডা, ই.আই.বি | | | | |
| ৭. | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | | আমদানী |
| | | | | | মোট | টাকাংশ | শুধু ও ভ্যাট |
| ক. | চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ | : | ৩৫০০.০০ | ১০০০.০০ | ২৫০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| খ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ | : | ৪৯২.৬৯ | ০.০০ | ৪৯২.৬৯ | ০.০০ | ০.০০ |
| গ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | : | ৬৭৫.৬৭ | ১৮২.৯৮ | ৪৯২.৬৯ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ | : | ১০০৭০.৬৯ | ৯৫৭৮.০০ | ৪৯২.৬৯ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | : | ১০০৭৮.২৩ | ৯৫৮৫.৫৪ | ৪৯২.৬৯ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৯. | অগ্রগতি (%) | : | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত | | বাস্তব | আর্থিক | |
| | | | | | ৩০.০০% | ১৯.৩০% | |
| | | | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত | | ৪.৮০% | ২.১৯% | |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক | : | মিসেস কামরুন নাহার লাইলী | | | | |
| ১১. | টেলিফোন নং | : | +৮৮-০২-৯১১২৩৬১ | | | | |


 ২৪.১০.২১
 সাইফুল ইসলাম
 গবেষণা সহকারী
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।


 ২৪.১০.২১
 মোঃ মোকলেছুর রহমান
 গবেষণা কর্মকর্তা
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।


 ২৪.১০.২১
 সঞ্জয় চন্দ্র ভল্লুকদার
 সহকারি প্রধান (পরিকল্পনা)
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।