


প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং খাল উন্নয়ন প্রকল্প।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহে বর্ষা মৌসুমে জলজট সৃষ্টি হয়ে যানবাহন ও মানুষের চলাচল যাতে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হল এলাকায় বসবাসরত মানুষের পানিবাহিত স্বাস্থ্যঝুঁকি লাঘব, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সর্বোপরি মহানগরীর স্বাস্থ্যসম্মত গুরুত্বপূর্ণ ৫ (পাঁচ) টি খালের ভূমি অধিগ্রহণ করে খালগুলি খননের মাধ্যমে গভীরতা ও প্রসঙ্গতা বৃদ্ধি করণ, যাতে বর্ষা মৌসুমে নগরীর অভ্যন্তরের বৃষ্টি ও গৃহস্থলী বর্জ্য পানি সহজেই খাল দিয়ে নদীতে নিক্ষেপিত হতে পারে। বর্ষাকালে অতি বৃষ্টির সময় পানির প্রবাহ স্বাভাবিক রেখে মহানগরীর জলজট/জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও মহানগরবাসীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত, পরিবেশবান্ধব, টেকসই বসবাস নিশ্চিত করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা মহানগরীর ৩০ লক্ষাধিক লোক জলজট/জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং তাদের জীবনযাপনের মান উন্নয়ন হবে।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			৫৫০৫০.০০	৫৫০৫০.০০	-	০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৮	-	জুন, ২০২৩ (প্র.)	
			সংশোধিত:	-		-	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		১৯.০২.২০১৮	২২.০৫.২০১৮	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনেকের চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ	:	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		০.০০%	০.০০%	
					০.০০%	০.০০%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব শওকত মাহমুদ				
১১.	টেলিফোন নং	:	০১৮১৯১৪৬৫৫				

নোট: গত ডিসেম্বর, ২০২০ ইং ঢাকা ওয়াসার ড্রেনেজ সংক্রান্ত কার্যক্রম ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর ও দক্ষিণ) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ফলত: ঢাকা ওয়াসা থেকে ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং খাল উন্নয়ন প্রকল্পটি আর বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না।


 ০১.০৪.২২
সাইফুল ইসলাম
 গবেষণা সহকারী
 পরিদপ্তর, পরিবহন ও মূল্যায়ন বিভাগ
 Ansaar

