

ঢাকা ওয়াসা

২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : আগস্ট, ২০২১ খ্রি:।


প্রকল্পসমূহের সার


বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা।


মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।


| মোট অনুমোদিত প্রকল্প | | জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প | | বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প | | এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প | |
|----------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| ১০ টি | | ০৫টি | | ০৫ টি | | ০২ টি | |
| ১. | চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | : | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | | আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট |
| | | | | | মোট | টাকাংশ | |
| ক. | এডিপি'তে বরাদ্দ | : | ৩৯৮৩৪৯.০০ | ২৩১২৬৩.০০ | ১৬৭০৮৬.০০ | ৪৪৫৪৫.০০ | ৪০৬৫৭.৫০ |
| খ. | আরএডিপি'তে বরাদ্দ | : | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
| ২. | চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | | | | | | |
| ক. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ | : | ২০৯৭২.৩২ | ১৩১৭৮.০০ | ৭৭৯৪.৩২ | ০০.০০ | ৫০০০.০০ |
| ৩. | চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | | | | | | |
| ক. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | : | ১২৮২৯.৩৭ | ৩৯০৪.০৭ | ৮৯২৫.৩০ | ১১৩০.৯৯ | ৩১০৪.৪০ |
| ৪. | প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | : | ৬৩৯৫১৫.১১ | ২০৭৫৮৫.৭৮ | ৫৮১৭৬.৯৬ | ৭৩৮৩৩.৮০ | ৬২৮৩০.৫৭ |
| ৫. | চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%) | : | | | বাস্তব | | আর্থিক |
| | | | লক্ষ্যমাত্রা | : | ১৭.০০% | | ৫.৯৪% |
| | | | অগ্রগতি | : | ৭.৮২% | | ৩.২২% |

নোট: গত ডিসেম্বর, ২০২০ ইং ঢাকা ওয়াসার ড্রেনেজ কার্যক্রম ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর ও দক্ষিণ) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ফলত: ঢাকা ওয়াসা থেকে ড্রেনেজ সংক্রান্ত প্রকল্প ০২ টি আর বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না।


 ২৩.০৮.২১
 সাইফুল ইসলাম
 গবেষণা সহকারী
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।


 ২৩.৮.২১
 মোঃ মোকলেছুর রহমান
 গবেষণা কর্মকর্তা
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা


 ২৩/৮/২১
 সঞ্জয় চন্দ্র তালুকদার
 সহকারি প্রধান (পরিকল্পনা)
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা


 ২৪/৮/২১
 ফক্জলে বারি মোহাম্মদ আহসান
 উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) (অ: দা:)
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।