




**প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

প্রতিবেদন কাল : অক্টোবর, ২০২১ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রকল্প।(সং-১)				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা শহরের গুলশান, বনানী, বারিধারা, বসুন্ধরা, মহাখালী, ডিওএইচএস, তেজগাঁও, মগবাজার, ইস্কাটন, নিকেতন, কলাবাগান (আংশিক) এবং হাতিরঝিল ও তৎসংলগ্ন এলাকার সৃষ্ট পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন করে বালু নদীতে নিকাশন এবং এর মাধ্যমে পানি ও পরিবেশ দূষণ রোধ। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ ও ফেজ-২ এর ইনটেক পয়েন্টে শীতলক্ষ্যা নদীর পানির দূষণ কমানোও এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য	
			মূল: ৩৩১৭৭৭.০০	১১২৩৭৭.০০	১০০০.০০	২১৮৪০০.০০	
			সংশোধিত: ৩৭১২৫৪.০০	১৩৩৬৫৪.০০	১০০০.০০	২৩৬৬০০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৫ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ইং	
			সংশোধিত:	জুলাই, ২০১৫ ইং		জুন, ২০২২ইং	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		০৯.০৬.২০১৫	২৫.০৮.০১৫	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	চীন				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	আমদানী	
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	১০৮৭৪০.০০	৩২৯৫০.০০	৭৫৭৯০.০০	০.০০	২০১৬৫.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১৮৬৪৩.১০	১১১৭৮.০০	৭৪৬৫.১০	-	৮০০০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১৫৮০৮.৮৮	৮৩৪৩.৭৮	৭৪৬৫.১০	-	৫৩৮৬.৬৫
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	২৩১০২২.২৪	৬৩১০০.৭৩	১৬৭৯২১.৫১		৪৪০০০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	২২৮০৯৫.৯৪	৬০১৭৪.৪৩	১৬৭৯২১.৫১		৪১২৯৪.৫৪
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত		৩২.৪৭%	১৪.৫৪%	
					৭৪.৫৯%	৬১.৪৪%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ মোহসেন আলী মিয়া				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৮১৮০১৩৩				

  
 ২৪.১০.২১  
**সাইফুল ইসলাম**  
 গবেষণা সহকারী  
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 ঢাকা ওয়াসা।

  
 ২৪.১০.২১  
**মোঃ মাকলেছুর রহমান**  
 গবেষণা কর্মকর্তা  
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 ঢাকা ওয়াসা।

  
 ২৪.১০.২১  
**সঞ্জয় চন্দ্র শালুকদার**  
 সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা)  
 পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 ঢাকা ওয়াসা।