




প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : নভেম্বর, ২০২১ খ্রি:।

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| ১. | প্রকল্পের নাম | : | দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রকল্প (সং-১)। | | | | |
| ২. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | ঢাকা শহরের গুলশান, বনানী, বারিধারা, বসুন্ধরা, মহাখালী, ডিওএইচএস, তেজগাঁও, মগবাজার, ইস্কাটন, নিকেতন, কলাবাগান (আংশিক) এবং হাতিরঝিল ও তৎসংলগ্ন এলাকার সৃষ্ট পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন করে বালু নদীতে নিক্ষেপন এবং এর মাধ্যমে পানি ও পরিবেশ দূষণ রোধ। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ ও ফেজ-২ এর ইনটেক পয়েন্টে শীতলক্ষ্যা নদীর পানির দূষণ কমানোও এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। | | | | |
| ৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | : | মোট | জিওবি | ঢাকা ওয়াসা অংশ | প্রকল্প সাহায্য | |
| | | | মূল: | ৩৩১৭৭৭.০০ | ১১২৩৭৭.০০ | ১০০০.০০ | ২১৮৪০০.০০ |
| | | | সংশোধিত: | ৩৭১২৫৪.০০ | ১৩৩৬৫৪.০০ | ১০০০.০০ | ২৩৬৬০০.০০ |
| ৪. | বাস্তবায়নকাল | : | মূল: | জুলাই, ২০১৫ ইং | - | ডিসেম্বর, ২০১৯ইং | |
| | | | সংশোধিত: | জুলাই, ২০১৫ ইং | - | জুন, ২০২২ইং | |
| ৫. | অনুমোদন পর্যায় | : | মূল | পিইসি | একনেক | | |
| | | | অনুমোদিত | ০৯.০৬.২০১৫ | ২৫.০৮.০১৫ | | |
| ৬. | উন্নয়ন সহযোগি | : | চীন | | | | |
| ৭. | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | | আমদানী |
| | | | | | মোট | টাকাংশ | শুল্ক ও ড্যাট |
| ক. | চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ | : | ১০৮৭৪০.০০ | ৩২৯৫০.০০ | ৭৫৭৯০.০০ | ০.০০ | ২০১৬৫.০০ |
| খ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ | : | ২৭৯৭২.৪১ | ১১১৭৮.০০ | ১৬৭৯৪.৪১ | - | ৮০০০.০০ |
| গ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | : | ২৬২৪৪.১৫ | ৯৪৪৯.৭৪ | ১৬৭৯৪.৪১ | | ৬৪৮৬.০৪ |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ | : | ২৪০৩৫১.৫৬ | ৬৩১০০.৭৩ | ১৭৭২৫০.৮৩ | | ৪৪০০০.০০ |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | : | ২৩৮৫৩১.২২ | ৬১২৮০.৩৯ | ১৭৭২৫০.৮৩ | | ৪২৩৯৩.৯৩ |
| ৯. | অগ্রগতি (%) | : | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত | : | বাস্তব | আর্থিক | |
| | | | প্রকল্প শুরু থেকে | : | ৪০.৬৭% | ২৪.১৩% | |
| | | | ক্রমপুঞ্জিত | : | ৭৭.৪৩% | ৬৪.২৫% | |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক | : | জনাব মোঃ মোহসেন আলী মিয়া | | | | |
| ১১. | টেলিফোন নং | : | +৮৮-০২-৮১৮০১৩৩ | | | | |


 ২০.১২.২১
সাইফুল ইসলাম
 গবেষণা সহকারী
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।


 ২০/১২/২১
মোঃ মোকলেছুর রহমান
 গবেষণা কর্মকর্তা
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।


 ২৭/১২/২১
মোঃ ফারুক হোসেন
 সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
 পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা।