

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: এপ্রিল, ২০২৩ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রকল্প (সং-২)।					
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা শহরের গুলশান, বনানী, বারিধারা, বসুন্ধরা, মহাখালী, ডিওএইচএস, তেজগাঁও, মগবাজার, ইস্কাটন, নিকেতন, কলাবাগান (আংশিক) এবং হাতিরঝিল ও তৎসংলগ্ন এলাকার সৃষ্ট পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন করে বালু নদীতে নিষ্কাশন এবং এর মাধ্যমে পানি ও পরিবেশ দূষণ রোধ। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ ও ফেজ-২ এর ইনটেক পয়েন্টে শীতলক্ষ্যা নদীর পানির দূষণ কমানোও এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।					
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য		
			মূল:	৩৩১৭৭.০০	১১২৩৭৭.০০	১০০০.০০	২১৮৪০০.০০	
			সংশোধিত-১:	৩৭১২৫৪.০০	১৩৩৬৫৪.০০	১০০০.০০	২৩৬৬০০.০০	
			সংশোধিত-২:	৩৪৮২৪২.০০	১১০৬৪২.০০	১০০০.০০	২৩৬৬০০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৫ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং		
			সংশোধিত:	জুলাই, ২০১৫ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং		
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক		
			অনুমোদিত		০৯.০৬.২০১৫	২৫.০৮.০১৫		
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	চায়না এক্সিম ব্যাংক					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ		
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	১৪০৩০.০০	১৪০৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাব্যয় মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৭৭৩৯.৫০	৭৭৩৯.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাব্যয় মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৭৪৯৬.৩৯	৭৪৯৬.৩৯	০.০০	০.০০		০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৩১৭৮১৪.৬৫	৮১২১৫.২৩	২৩৬৫৯৯.৪২	০.০০		৪৬০০০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৩১৬৭৭৫.৭৫	৮০১৭৬.৩৩	২৩৬৫৯৯.৪২	০.০০		৪৫৩৬৪.৩৭
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাব্যয় মাস পর্যন্ত		:	বাস্তব	আর্থিক	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		:	৮০.৬৩%	৫৩.৪৩%	
					:	৯৯.৪৭%	৯০.৯৬%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ মোহসেন আলী মিয়া					
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৮১৮০১৩৩					

[Signature]
২৬/০৪/২০২৩

[Signature]
২৬/০৪/২৩

[Signature]
২৬.০৪.২০২৩

মোঃ মোকলেছুর রহমান
গবেষণা কর্মকর্তা
পরিবেশ, পরিবহন ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

মোঃ মোহসেন আলী মিয়া
সিনিয়র প্রকল্প পরিচালক
পরিবেশ, পরিবহন ও পরিচালনা বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা